

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE **TATALTEPEC DE VALDÉS** MUNICIPIO DE **TATALTEPEC DE VALDÉS**, DISTRITO DE **JUQUILA**, ESTADO DE **OAXACA**, SIENDO LAS **10:00 HRS.** DEL DÍA **23 DE JULIO DE 2025**, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL **ARQ. ALBERTO VILLANUEVA DIAZ**, EN SU CARÁCTER DE **PERSONA FISICA** Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL **H. AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDÉS**, REPRESENTADOS POR LOS **C. ALFREDO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ Y MARÍA ELENA LEÓN GÓMEZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANTONIO VALDÉS Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE TATALTEPEC DE VALDÉS, DEL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS.**

UBICACIÓN

ESTADO :	(020) OAXACA
REGIÓN.	(02) COSTA
DISTRITO :	(022) JUQUILA
MUNICIPIO :	(543) TATALTEPEC DE VALDÉS
LOCALIDAD :	(0001) TATALTEPEC DE VALDÉS

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
	FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.:	ON/MTV/543/FAISMUN/05/03/2025	NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: 6000-6100-614-636
--------------------------	--------------------------------------	--

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, 1855.19 M2, DEMOLICIONES: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICO Y GUARNICIONES DE CONCRETO, 1824.82 M2, DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE 8 CM, 80.71 M2, ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL BANCO DE TIRO, 420.27 M3, TERRACERIAS: CORTE DE TERRENO NATURAL POR MEDIO MECÁNICOS PARA COMPENSACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CALLE, 195.4 M3, AFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 1858.12 M2, PAVIMENTO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA 6X6/10-10, CON CONTRAJUNTAS DE PVC DE 2", ACABADO RAYADO, 1289.96 M2, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA 6X6/10-10, CON CONTRAJUNTAS DE PVC DE 2", EN FRANJA CENTRAL, ACABADO ESTAMPADO DE COLOR, 238.8 M2, GUARNICIONES: GUARNICIÓN DE 20X15X40 CM DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, 377.81 ML, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES COLOR AMARILLO, 332.25 ML, BANQUETAS: BANQUETAS DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, ACABADO ESTAMPADO, 448.95 M2, ACABADOS: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN SENDA PEATONAL, 72 ML, COMPLEMENTARIAS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA SOLAR 150 W, 1 PZA, BANCA DE 0.45X1.80X.45 M. DE ALTURA A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA, 4 PZA, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, 1858.12 M2

INCIDENCIA:	COMPLEMENTARIA	RUBRO:	URB: URBANIZACIÓN
SUBCLASIFICACION:	PAVIMENTACION	MODALIDAD:	CONSTRUCCIÓN
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	NO. DE CONTRATO:	C.O.P./MTV/543/FAISMUN/05/03/2025
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	21 DE ABRIL DE 2025	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	19 DE JULIO DE 2025
FECHA DE INICIO REAL:	21 DE ABRIL DE 2025	FECHA DE TÉRMINO REAL:	19 DE JULIO DE 2025
METAS ALCANZADAS:	1529 M2	TIPO DE BENEFICIARIOS:	PERSONAS
BENEFICIARIOS HOMBRES:	1229	BENEFICIARIOS MUJERES:	1312
TOTAL BENEFICIARIOS:	2541		

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$2,837,310.64	\$2,821,025.83	\$2,821,025.83	\$16,284.81
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$2,837,310.64	\$2,821,025.83	\$2,821,025.83	\$16,284.81

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:55 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

ALBERTO VILLANUEVA DIAZ

CARGO:

PERSONA FÍSICA

R.F.C.:

VIDA890509NNA

FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECTOR:

2318079046193

DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRESA:

CALLE MARIANO ARISTA SN, BARRIO GRANDE, TATALTEPEC DE VALDES, TATALTEPEC DE VALDES, OAXACA C.P. 71850

ENTREGA LA OBRA
POR LA CONTRATISTA

ING. ALBERTO VILLANUEVA DIAZ

PERSONA FÍSICA

ALBERTO VILLANUEVA DIAZ

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDÉS



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec de Valdés

C. ALFREDO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ

DR. JOAQUÍN PRESIDENTE MUNICIPAL
2023-2025

C. TRINIDAD MATEO MEJÍA

REGIDORA DE HACIENDA

REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Tataltepec de Valdés,
Dto. Juquila, Oax.
2023-2025

C. JAQUELINA MARTÍNEZ MEJÍA

REGIDORA DE OBRAS
2023-2025



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec de Valdés,

C. MARÍA ELENA LEÓN GÓMEZ

SÍNDICA MUNICIPAL

Dto. Juquila, Oax.
2023-2025

C. IRENE PÉREZ GÓPEZ

TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec de Valdés,
Dto. Juquila, Oax.
2023-2025

DESPACHO: CEL: 044 951 203 55 54 CORREO: alvidi0905@gmail.com

VIDA890509NNA CALLE MARIANO ARISTA S/N, LOCALIDAD DE TATALTEPEC DE VALDES,
MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS, OAXACA. CP. 71850.