



DAVID CRUZ MARTÍNEZ

PROYECTOS VS CONSTRUCCIONES.
RFC: CUMD830104SW6

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS, DISTRITO DE JUQUILA, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL C. DAVID CRUZ MARTÍNEZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDÉS, REPRESENTADOS POR LOS C. ALFREDO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ Y MARÍA ELENA LEÓN GÓMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO SAN PEDRO Y JESÚS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, DEL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS"

UBICACIÓN

ESTADO:	(020) OAXACA
REGIÓN:	(02) COSTA
DISTRITO:	(022) JUQUILA
MUNICIPIO:	(543) TATALTEPEC DE VALDÉS
LOCALIDAD:	(0005) SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.: ON/MTV/543/FAISMUN/16/08/2025

NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: 6000-6100-614-636

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: TERRACERÍAS: DESMONTE Y DESYERBE DE 15 A 20 CM DE ESPESOR CON HERRAMIENTA MECÁNICA, 294.36 M2, LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, 201.48 M2, EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, DE ACUERDO A SU CLASIFICACIÓN CON HERRAMIENTA MANUAL EN MATERIAL TIPO "B" DE 0 A 3 M DE PROFUNDIDAD, 174.64 M3, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DE CORTE A TIRO AUTORIZADO DE 1 A 4 KM, 218.79 M3, RELLENO COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CM UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO, 435.00 M3, TENDIDO Y AFINAMIENTO DE MATERIAL DE BANCO PARA DAR ACABADO SUPERFICIAL, 296.23 M2, ESTRUCTURA: CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA DE LA REGIÓN LIMPIA Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", 214.95 M3, CIMBRA DE CONTACTO ACABADO APARENTE EN MUROS, CON TRIPLAY DE 3A, POLÍN Y BARROTE, 310.8 M2, CIMBRA ACABADO APARENTE PARA LOSAS CON POLINES, BARROTES, DUELAS, TRIPLAY DE 3A, CHAFLANES DE ASERRADERO, Y VIGAS DE MADERA, HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, 43.4 M2, LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 30 CM DE ESPESOR, ARMADA CON DOBLE PARRILLA LA INFERIOR CON VARS. DE #6 Y SUPERIOR CON VARS. DE #5, 44.4 M2, TRABE DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 CON SECCIÓN DE 30X60 CM ARMADA CON 8 VARS. LONGITUDINALES DE #6 Y ESTRIBOS @ 15 CM DE VARS. DE #3, 14.8 M, PARAPETO BANQUETA: BANQUETA DE 12 CM DE ESPESOR EN VOLADIZO DE 0.5 CM DE ANCHO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON VARS. LONGITUDINALES DE #4 Y TRANSVERSALES CON VARS. DE #5 AMBAS @ 0.25 M DE SEPARACIÓN, 7.4 M, CONSTRUCCIÓN DE PARAPETO TRAPEZOIDAL CON MEDIDAS DE 1.00 M DE LARGO 1.20 M DE ALTURA EN SU PARTE MÁS ALTA Y 0.60 M EN SU ALTURA MÁS BAJA Y 0.15 M DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON VARS. DEL #4 @20 CM EN AMBOS SENTIDOS, 4 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL METÁLICO A BASE DE TUBO METÁLICO NEGRO DE 4" Y 2" FIJADO A UNA PLACA DE 1/8" FIJADA A LA TRABE DE CONCRETO, 10.4 M.

INCIDENCIA:

DIRECTA

RUBRO:

URB: URBANIZACIÓN

SUBCLASIFICACION:

PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) PIR

MODALIDAD:

CONSTRUCCION

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO

NO. DE CONTRATO:

C.O.P./MTV/543/FAISMUN/16/08/2025

FECHA PROGRAMADA DE INICIO:

16 DE JUNIO DE 2025

FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:

13 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FECHA DE INICIO REAL:

16 DE JUNIO DE 2025

FECHA DE TÉRMINO REAL:

13 DE SEPTIEMBRE DE 2025

METAS ALCANZADAS:

43 M2

TIPO DE BENEFICIARIOS:

PERSONAS

BENEFICIARIOS HOMBRES:

1469

BENEFICIARIOS MUJERES:

1595

TOTAL BENEFICIARIOS:

3064

AND. SABINO 22, ARBOLEDAS, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAX. CP. 71232
CORREO: david_martinez02@hotmail.com CEL 9511021853

DAVID CRUZ MARTÍNEZ
PROYECTOS VS CONSTRUCCIONES
RFC: CUMD830104SW6

AND. SABINO 22, ARBOLEDAS, SANTA CRUZ
XOXOCOTLÁN, OAX. CP. 71232
CEL 9511021853, david_martinez02@hotmail.com

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec
de Valdés,
Dpto. Juquila, Oax.
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec
de Valdés,
Dpto. Juquila, Oax.
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Mpio. Tataltepec
de Valdés,
Dpto. Juquila, Oax.
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec
de Valdés,
Dpto. Juquila, Oax.
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Tataltepec
de Valdés,
Dpto. Juquila, Oax.
2023-2025



DAVID CRUZ MARTÍNEZ

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$3,051,519.14	\$2,979,999.16	\$2,979,999.16	\$71,519.98
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$3,051,519.14	\$2,979,999.16	\$2,979,999.16	\$71,519.98

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:35 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

DAVID CRUZ MARTÍNEZ

CARGO:

PERSONA FÍSICA

R.F.C.:

CUMD830104SW6

FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECTOR:

1903017639412

DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRESA:

ANDADOR SABINO NO. 22, COL. ARBOLEDAS, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA C.P. 71232.

ENTREGA LA OBRA:

POR LA CONTRATISTA

DAVID CRUZ MARTÍNEZ

PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN.

C. DAVID CRUZ MARTÍNEZ

AND. SABINO 22, COL. ARBOLEDAS, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA C.P. 71232.
CEL 951 1021553
DAVID.CRUIZ.MARTINEZ@hotmail.com

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDÉS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec de Valdés,
Dpto. Juquila, Oax.
2023-2025

C. ALFREDO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TRINIDAD MATEO MEJÍA
REGIDOR DE HACIENDA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec de Valdés,
Dpto. Juquila, Oax.
2023-2025

C. MARÍA ELENA LEÓN GÓMEZ
SINDICA MUNICIPAL

C. IRENE PÉREZ LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec de Valdés,
Dpto. Juquila, Oax.
2023-2025

C. JACQUELINE MARTÍNEZ MEJÍA

AND. SABINO 22, ARBOLEDAS, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA C.P. 71232
CORREO: david_martinez202@hotmail.com CEL: 951 1021553