



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec de Valdés,
Dto. Juquila, Oax
2023-2025

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
MUNICIPIO - CONTRATISTA

EN LA LOCALIDAD DE EL OCOTE O LA PALMA, MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS, DISTRITO DE JUQUILA, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2025, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA, EL ING. ISAIAS CALVO OJEDA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO, DE LA EMPRESA T3 INGENIERIA S.A DE C.V, Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDÉS, REPRESENTADOS POR LOS C.C. ALFREDO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ Y MARÍA ELENA LEÓN GÓMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DEL OCOTE O LA PALMA, DEL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES

UBICACIÓN

ESTADO : (020) OAXACA
REGIÓN. (02) COSTA
DISTRITO : (022) JUQUILA
MUNICIPIO : (543) TATALTEPEC DE VALDÉS
LOCALIDAD : (0002) EL OCOTE O LA PALMA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.: ON/MTV/543/FAISMUN/10/10/2025 NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: 6000-6100-614-636

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE REALIZARON LOS TRABAJOS SIGUIENTES: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, 464 M2, TERRACERÍAS: CORTE DE TERRENO NATURAL POR MEDIO MECÁNICOS PARA COMPENSACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CALLE PARA DAR NIVELES DE RASANTE, 162.4 M3, FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RELLENO PARA COMPENSAR NIVELES DE SUBRASANTE, EMPLEANDO MATERIAL DE LA REGION, 92.8 M3, ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL BANCO DE TIRO AUTORIZADO, 203 M3, PAVIMENTO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA 6X6/10-10, CON CONTRAJUNTAS DE PVC DE 2", ACABADO RAYADO, 423.5 M2, CONSTRUCCIÓN DE VADO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 250 KG/CM2, CON MEDIDAS DE 5.80.M. DE LONGITUD, 3.00 M. DE ANCHO Y 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, ACABADO RAYADO, 17.4 M2, GUARNICIONES: GUARNICIÓN DE 20X15X40 CM DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, 150 M, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES, CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLO RETORREFLEJANTE, 150 M, SEÑALAMIENTO: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN SENDA PEATONAL TIPO CONTINENTAL CON UNA DIMENSIÓN PROMEDIO DE 2.00 MTS. X .40 MTS. ESPACIADOS @ 40 CMS, 67.6 M, LIMPIEZA: LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, 464 M2

INCIDENCIA:

SUBCLASIFICACION: PAVIMENTACION
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 26 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE INICIO REAL: 26 DE JUNIO DE 2025
METAS ALCANZADAS: 423.50 m2
BENEFICIARIOS HOMBRES: 102
TOTAL BENEFICIARIOS: 200

COMPLEMENTARIA

PAVIMENTACION
CONTRATO
26 DE JUNIO DE 2025
26 DE JUNIO DE 2025
423.50 m2
102
200

RUBRO:

MODALIDAD:
NO. DE CONTRATO:
FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:
FECHA DE TÉRMINO REAL:
TIPO DE BENEFICIARIOS:
BENEFICIARIOS MUJERES:

URB: URBANIZACIÓN

CONSTRUCCION
C.O.P./MTV/543/FAISMUN/10/10/2025
24 DE AGOSTO DE 2025
24 DE AGOSTO DE 2025
PERSONAS
98

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$839,917.64	\$799,921.56	\$799,921.56	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$839,917.64	\$799,921.56	\$799,921.56	\$0.00



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec de Valdés,
Dto. Juquila, Oax
2023-2025



REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Tataltepec de Valdés,
Dto. Juquila, Oax
2023-2025



REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Tataltepec de Valdés,
Dto. Juquila, Oax
2023-2025



TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec de Valdés,
Dto. Juquila, Oax
2023-2025

T3ISA

T3 INGENIERIA S.A DE C.V

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
OBRA ELECTRICA
OBRA CIVIL
TELECOMUNICACIONES

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:35 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRESA/

REPRESENTANTE LEGAL:

CARGO:

R.F.C.:

FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECT

DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRE

T3 INGENIERIA S.A DE C.V

ING. ISAIAS CALVO OJEDA

ADMINISTRADOR UNICO

TIN1802068N4

2318080486616

CALLE BARRIO GRANDE SN, TATALTEPEC DE VALDES, TATALTEPEC DE VALDES, OAXACA, CP 71850

ENTREGA LA OBRA:
POR EL CONTRATISTA

T3 INGENIERIA S.A DE C.V

RFC: TIN1802068N4
Calle sin nombre s/n Barrio Grande arriba
Tataltepec de Valdés, Oaxaca CP 71850
Tel: 9512709296 Email: cvochay@gmail.com

ING. ISAIAS CALVO OJEDA
ADMINISTRADOR UNICO
T3 INGENIERIA S.A DE C.V

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDÉS

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. ALFREDO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

Dtto. Juquila, Oax

2023-2025

C. TRINIDAD MATEO MEJÍA
REGIDOR DE HACIENDA



REGIDURÍA
DE OBRAS

Mpio. Tataltepec
de Valdés,

Dtto. Juquila, Oax

2023-2025

C. JAQUELINA MARTÍNEZ MEJÍA

REGIDORA DE OBRAS



SINDICATURA
MUNICIPAL

Mpio. Tataltepec

de Valdés,

Dtto. Juquila, Oax

2023-2025

C. MARIA ELENA LEON GÓMEZ

SINDICA MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL

Mpio. Tataltepec

de Valdés,

Dtto. Juquila, Oax

2023-2025

C. ARENÉ PÉREZ LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL