



JAVIER ROBLES FERNÁNDEZ

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATISTA - MUNICIPIO

EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS, DISTRITO DE JUQUILA, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL ING. JAVIER ROBLES FERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDÉS, REPRESENTADOS POR LOS C. ALFREDO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ Y MARÍA ELENA LEÓN GÓMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO SAN MARCOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, DEL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS"

UBICACIÓN

ESTADO :	(020) OAXACA
REGIÓN.	(02) COSTA
DISTRITO :	(022) JUQUILA
MUNICIPIO :	(543) TATALTEPEC DE VALDÉS
LOCALIDAD :	(0005) SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.:

ON/MTV/543/FAISMUN/18/17/2025

NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: 6000-6100-614-636

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: ACCESOS: DESMONTE Y DESYERBE DE 15 A 20 CM DE ESPESOR CON HERRAMIENTA MECÁNICA, 203.85 M2, LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, 146.85 M2, EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS CON HERRAMIENTA MANUAL EN MATERIAL TIPO "B", 55.86 M3, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DE CORTE A TIRO AUTORIZADO, 86.44 M3, RELLENO COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CM UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO, 98.54 M3, TENDIDO Y AFINAMIENTO DE MATERIAL DE BANCO PARA DAR ACABADO SUPERFICIAL, 180.18 M2, PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 ACABADO RAYADO, 125 M2, ESTRUCTURA: CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA DE LA REGIÓN LIMPIA Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 108.1 M3, CIMBRA DE CONTACTO ACABADO APARENTE EN MUROS, CON TRIPLAY DE 3/4" POLÍN Y BARROTE, 201.87 M2, CIMBRA ACABADO APARENTE PARA LOSAS, 30.24 M2, LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 30 CM DE ESPESOR, ARMADA CON DOBLE PARRILLA INFERIOR CON VARS. DE NO. 5 @ 30 CM, 32.55 M2, TRABE DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 CON SECCIÓN DE 30X60 CM ARMADA CON 8 VARILLAS LONGITUDINALES DE NO. 5 Y ESTRIBOS @ 15 CM DE VARILLA DE NO. 3, 10.4 M, PARAPETO Y BANQUETA: BANQUETA DE 12 CM DE ESPESOR EN VOLADIZO DE 0.5 CM DE ANCHO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON VARS. LONGITUDINALES DE NO. 4 Y TRANSVERSALES CON VARS. DE NO. 5 AMBAS @ 0.25 M DE SEPARACIÓN, 6.24 M2, CONSTRUCCIÓN DE PARAPETO TRAPEZOIDAL CON MEDIDAS DE 1.00 M DE LARGO 1.20 M DE ALTURA EN SU PARTE MÁS ALTA Y 0.60 M EN SU ALTURA MÁS BAJA Y 0.15 M DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARM. CON VARS. DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, 4 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL METÁLICO A BASE DE TUBO METÁLICO NEGRO DE 4" Y 2" FIJADO A UNA PLACA DE 1/8" FIJADA A LA TRABE DE CONCRETO, 6.4 M.

INCIDENCIA:

DIRECTA

RUBRO:

URB: URBANIZACIÓN

SUBCLASIFICACION:

PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) PIR

MODALIDAD:

CONSTRUCCION

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO

NO. DE CONTRATO:

C.O.P./MTV/543/FAISMUN/18/17/2025

FECHA PROGRAMADA DE INICIO:

15 DE AGOSTO DE 2025

FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:

13 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE INICIO REAL:

15 DE AGOSTO DE 2025

FECHA DE TÉRMINO REAL:

13 DE OCTUBRE DE 2025

METAS ALCANZADAS:

32.55 M2

TIPO DE BENEFICIARIOS:

PERSONAS

BENEFICIARIOS HOMBRES:

1469

BENEFICIARIOS MUJERES:

1595

TOTAL BENEFICIARIOS:

3064

ING. CIVIL JAVIER ROBLES FERNÁNDEZ
R.F.C. ROFJ911011VCA
CEL. 951 161 6202

SINDICATURA
MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec
de Valdés,
Dto. Juquila, Oax.
2023-2025

TESORERÍA
MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec
de Valdés,
Dto. Juquila, Oax.
2023-2025

ORIENTE 5 #405 COL. VICTOR BRAVO AHUJA, SANTA LUCIA DEL CAMINO CEL. 9511616202 CORREO:

JAV.ROB.FDZ@GMAIL.COM



JAVIER ROBLES FERNANDEZ

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$1,817,205.77	\$1,764,299.32	\$1,764,299.32	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$1,817,205.77	\$1,764,299.32	\$1,764,299.32	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:35 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JAVIER ROBLES FERNANDEZ

CARGO:

PERSONA FÍSICA

R.F.C.:

ROFJ911011VCA

FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECTOR:

0604086426656

DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRESA:

CALLE ORIENTE 5 NO. 405, COL. VÍCTOR BRAVO AHUJA, SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO, OAXACA C.P. 71244

ENTREGA LA OBRA:
POR LA CONTRATISTA

ING. JAVIER ROBLES FERNANDEZ

PERSONA FÍSICA

JAVIER ROBLES FERNANDEZ

CIVIL JAVIER ROBLES FERNÁNDEZ

R.F.C. ROFJ911011VCA

CEL. 951 161 6202

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDÉS

C. ALFREDO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TRINIDAD MATEO MEJÍA

REGIDOR DE HACIENDA

C. MARÍA ELENA LEÓN GÓMEZ

SINDICA MUNICIPAL

C. IRENE PÉREZ LÓPEZ

TESORERA MUNICIPAL

C. JAQUELINA MARTÍNEZ MEJÍA

REGIDORA DE OBRAS

ORIENTE 5 #405 COL. VÍCTOR BRAVO AHUJA, SANTA LUCÍA DEL CAMINO CEL. 9511616202 CORREO:

JAV.ROB.FDZ@GMAIL.COM